# Csőtörés-bemérési jegyzőkönyv

**Bejelentett probléma, tünetek** Falfelázás, fugakicsapódás, fűtésnyomás vesztés.

## Alkalmazott vizsgálati módszerek

- Elektroakusztikus csőtörés-bemérés
- Hőkamerás vizsgálat
- Kamerás csatornavizsgálat

## Megállapítások

**Elvégzett vizsgálatok és eredményeik**

Az akusztikus vizsgálat során a nyomó hideg/melegvíz ágon, fűtésrendszerben nem volt akusztikus jel detektálható. Hőkamerázás során terülés/melegfolt nem volt látható. Csatornakamerázás során a hálószobai wc pvc-nél törés látható. További vizsgálatok során látható volt hogy a kád alá ázik használatkor nagy mennyiségben.

**A feltételezett vagy bemért hibahely pontos leírása**

—

**A helyszíni jelölés módja**

Helyszíni jelölés nem történt.

**Javasolt feltárás és további intézkedések**

A fűtés elég levegős, ezért ennek után töltése és további figyelése javasolt

### Vizsgálati korlátok, bizonytalanságok

—

### Ügyfél észrevételei

—

## Fényképek (2 db)




1. kép




2. kép (hibahely-jelöléssel)